



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Fevereiro/2023**

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL VAVAZÃO, NA AVENIDA ANTONIO VILHENA, Nº 28, BAIRRO INDEPENDENCIA, NUCLEO CIDADE NOVA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do parque ambiental vavazão, na avenida antonio vilhena, nº 28, bairro independência, núcleo cidade nova.
- **Nome do contratado:** C F S LOPES SERVIÇOS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Avenida Antonio Vilhena nº 28, bairro Independencia.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.018 – Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 15.987/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 11/11/2022
- **Data Fim da Obra:** 11/03/2024
- **Valor da Obra:** R\$ 1.541.562,34
- **Valor Aplicado:** R\$ 128.029,87
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 27,78%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,31%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 128.029,87

OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS V-153 NA FOLHA 17, RUA DAS QUADRAS 06 E 07 NA FOLHA 29 E RUA VC-13 NA FOLHA 31, NUCLEO NOVA MARABA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de drenagem nas ruas v-153 na folha 17, rua das quadras 06 e 07 na folha 29 e rua vc-13 na folha 31, núcleo nova marabá.
- **Nome do contratado:** ANDRADE ENGENHARIA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Ruas v-153 na folha 17, rua das quadras 06 e 07 na folha 29 e rua vc-13 na folha 31, núcleo nova marabá.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.17.512.0014.1.028 – Drenagem e Obras de Saneamento Básico; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ**

GABINETE DO PREFEITO

Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 19.984/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 11/10/2022
- **Data Fim da Obra:** 11/09/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 734.305,77
- **Valor Aplicado:** R\$ 91.928,69
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 89,13%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 12,52%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 91.928,69

(LOTE 02) DRENAGEM NA RUA V-181 FOLHA 18 NUCLEO NOVA MARABA; E RUA CURSINO DE AZEVEDO NUCLEO MORADA NOVA, NO MUNICIPIO DE MARABÁ

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução de (lote 02) drenagem na rua v-181 folha 18 núcleo nova marabá; e rua cursino de Azevedo núcleo morada nova, no município de Marabá.
 - **Nome do contratado:** C F S LOPES SERVIÇOS EIRELI.
 - **Local de Execução da Obra:** Rua v-181 folha 18; e Rua cursino de Azevedo núcleo morada nova.
 - **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.17.512.0014.1.028 – Drenagens e Obras de Saneamento Básico; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
 - **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇOS
 - **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 20.704/2022-PMM
 - **Data de Início da Obra:** 01/12/2022
 - **Data Fim da Obra:** 01/10/2023
 - **Valor da Obra:** R\$ 709.517,17
 - **Valor Aplicado:** R\$ 88.094,45
 - **Percentual Acumulado Aplicado:** 74,74%
 - **Percentual Mensal Aplicado:** 12,42%
 - **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 88.094,45
-