



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Abril/2023**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para execução dos serviços de pequenos reparos nos prédios públicos do município de Marabá/PA.
- **Nome do contratado:** MD SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Nos prédios públicos do município.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.2.082 – Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- **Modalidade e Licitação:** CONCORRENCIA
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 32.882/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 01/03/2023
- **Data Fim da Obra:** 31/12/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 2.788.094,04
- **Valor Aplicado:** R\$ 601.395,54
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 21,57%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 6,49%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 180.968,22

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção da farmácia municipal, a se localizar na travessa santa Terezinha, núcleo marabá pioneira, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** AGUIAR RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Travessa Santa Terezinha, nº 36, centro, núcleo marabá pioneira, município de Marabá/PA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ

GABINETE DO PREFEITO

Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.019 – Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 29.993/2022
- **Data de Início da Obra:** 01/03/2023
- **Data Fim da Obra:** 01/10/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 114.753,21
- **Valor Aplicado:** R\$ 64.408,73
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 58,08%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 58,08%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 64.408,73