



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA **Maio/2023**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA VILA SANTA FÉ, NA AVENIDA SÃO PAULO, DISTRITO DE SANTA FÉ.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça da vila santa fé, na avenida são Paulo, distrito de santa fé, município de Marabá/PA.
- **Nome do contratado:** CONSTRUTORA VLM LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Avenida São Paulo, distrito santa fé.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.15.606.0014.1.027 – Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 25.152/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 03/01/2023
- **Data Fim da Obra:** 30/05/2024
- **Valor da Obra:** R\$ 1.108.843,84
- **Valor Aplicado:** R\$ 81.087,98
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 83,86%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 7,31%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 81.087,98

CONSTRUÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção da farmácia municipal, a se localizar na travessa santa Terezinha, núcleo marabá pioneira, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** AGUIAR RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Travessa Santa Terezinha, nº 36, centro, núcleo marabá pioneira, município de Marabá/PA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ**

GABINETE DO PREFEITO

Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.019 – Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 29.993/2022
- **Data de Início da Obra:** 01/03/2023
- **Data Fim da Obra:** 01/10/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 114.753,21
- **Valor Aplicado:** R\$ 46.431,32
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 96,58%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 40,46%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 46.431,32

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA O VIVEIRO DE MUDAS, NA RODOVIA BR-230, KM 07, SENTIDO MARABÁ/SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de um galpão para viveiro de mudas, na rodovia BR-230, km 07, sentido Marabá/São Domingos do Araguaia, a direita 1,10 km, área de expansão urbana, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** AGUIAR RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Rodovia BR-230, sentido Marabá/São Domingos do Araguaia, município de Marabá/PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.018 – Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** Processo nº 30.249/2022/PMM
- **Data de Início da Obra:** 01/02/2023
- **Data Fim da Obra:** 01/12/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 415.225,53
- **Valor Aplicado:** R\$ 41.129,78
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 58,60%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 9,91%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 41.129,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS E AEROLEVANTAMENTOS (DRONE), PARA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de especializada para execução dos serviços topográficos georreferenciados e aerolevantamentos (drone), para área rural e urbana do município de Marabá.
 - **Nome do contratado:** SETAC CONSTRUÇÕES EIRELI
 - **Local de Execução da Obra:** área rural e urbana do município de Marabá/PA.
 - **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.15.451.0001.2.083 – Manutenção da Infraestrutura e Expansão, Pavimentação, Drenagem, Saneamento Básico e; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicas.
 - **Modalidade e Licitação:** Tomada de preços.
 - **Número do Processo Licitatório:** Processo nº 32.900/2022/PMM
 - **Data de Início da Obra:** 01/03/2023
 - **Data Fim da Obra:** 01/06/2024
 - **Valor da Obra:** R\$ 1.206.089,64
 - **Valor Aplicado:** R\$ 100.507,47
 - **Percentual Acumulado Aplicado:** 25%
 - **Percentual Mensal Aplicado:** 8,33%
 - **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 100.507,47
-

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEASPAC

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC, localizada na agrópolis do Inkra, bairro amapá, núcleo cidade nova, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** AGUIAR RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Agrópolis do Inkra, bairro Amapá, núcleo cidade nova, município de Marabá/PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 071301.08.244.0013.1.017 – Infraestrutura da Assistência Social; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** Processo nº 26.102/2022/PMM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ESTADO DO PARÁ**

GABINETE DO PREFEITO

Folha 31 – Paço Municipal
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA
TELEFONE (094) 3322- 2982
E-mail: gabinete@maraba.pa.gov.br

- **Data de Início da Obra:** 10/04/2023
 - **Data Fim da Obra:** 01/05/2024
 - **Valor da Obra:** R\$ 504.654,85
 - **Valor Aplicado:** R\$ 32.608,05
 - **Percentual Acumulado Aplicado:** 8,56%
 - **Percentual Mensal Aplicado:** 8,56%
 - **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 32.608,05
-

DRENAGEM NA TRAVESSA MANOEL BANDEIRA COM A AVENIDA ANTONIO VILHENA, BAIRRO LIBERDADE

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de drenagem na travessa cel Manoel bandeira com a avenida antonio Vilhena, no bairro liberdade, núcleo cidade nova, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** CONSTRUTORA VLM LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Travessa Cel Manoel Bandeira com a Avenida Antonio Vilhena, bairro Liberdade, núcleo cidade nova, município de Marabá/PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.17.512.0014.1.028 – Drenagens e Obras de Saneamento Básico; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** Processo nº 25.154/2022/PMM
- **Data de Início da Obra:** 15/05/2023
- **Data Fim da Obra:** 01/03/2024
- **Valor da Obra:** R\$ 470.819,73
- **Valor Aplicado:** R\$ 47.723,43
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 10,58%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 10,58%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 47.723,43