



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** **Junho/2023**

### **DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA AVENIDA TOCANTINS, NUCLEO MORADA NOVA.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem, pavimentação e urbanização na avenida Tocantins, núcleo morada nova, município de Marabá/PA.
  - **Nome do contratado:** CONSTRUTORA VLM LTDA.
  - **Local de Execução da Obra:** Avenida Tocantins, núcleo morada nova.
  - **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.15.451.0014.1.029 – Obras de Infraestrutura e Exp., Pavim., Drenagem, Saneamento Básico e Qualif. de Vias Urbanas; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
  - **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇO
  - **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 11.839/2022-PMM
  - **Data de Início da Obra:** 03/08/2022
  - **Data Fim da Obra:** 30/08/2023
  - **Valor da Obra:** R\$ 454.637,42
  - **Valor Aplicado:** R\$ 54.925,24
  - **Percentual Acumulado Aplicado:** 99,79%
  - **Percentual Mensal Aplicado:** 12,08%
  - **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 54.925,24
-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)

**CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL VAVAZÃO, NA AVENIDA ANTONIO VILHENA, Nº 28, BAIRRO INDEPENDENCIA, NUCLEO CIDADE NOVA.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do parque ambiental vavazão, na avenida antonio vilhena, nº 28, bairro independência, núcleo cidade nova.
- **Nome do contratado:** C F S LOPES SERVIÇOS EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Avenida Antonio Vilhena nº 28, bairro Indenpendencia.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.018 – Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 15.987/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 11/11/2022
- **Data Fim da Obra:** 11/03/2024
- **Valor da Obra:** R\$ 1.541.562,34
- **Valor Aplicado:** R\$ 115.702,44
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 50,53%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 7,51%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 115.702,44

---

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA VILA SANTA FÉ, NA AVENIDA SÃO PAULO, DISTRITO DE SANTA FÉ.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da praça da vila santa fé, na avenida são Paulo, distrito de santa fé, município de Marabá/PA.
- **Nome do contratado:** CONSTRUTORA VLM LTDA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
ESTADO DO PARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**

Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)

- **Local de Execução da Obra:** Avenida São Paulo, distrito santa fé.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.15.606.0014.1.027 – Reforma e Ampliação de Praças na Zona Rural; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 25.152/2022-PMM
- **Data de Início da Obra:** 03/01/2023
- **Data Fim da Obra:** 30/05/2024
- **Valor da Obra:** R\$ 1.108.843,84
- **Valor Aplicado:** R\$ 79.576,65
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 91,04%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 7,18%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 79.576,65

---

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA O VIVEIRO DE MUDAS, NA RODOVIA BR-230, KM 07, SENTIDO MARABÁ/SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de um galpão para viveiro de mudas, na rodovia BR-230, km 07, sentido Marabá/São Domingos do Araguaia, a direita 1,10 km, área de expansão urbana, município de Marabá.
- **Nome do contratado:** AGUIAR RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Rodovia BR-230, sentido Marabá/São Domingos do Araguaia, município de Marabá/PA.
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.018 – Construção de Prédios, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**ESTADO DO PARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**

Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)

- **Modalidade e Licitação:** Tomada de preço
- **Número do Processo Licitatório:** Processo nº 30.249/2022/PMM
- **Data de Início da Obra:** 01/02/2023
- **Data Fim da Obra:** 01/12/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 415.225,53
- **Valor Aplicado:** R\$ 61.627,88
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 73,44%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 14,84%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 61.627,88