



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGOSTO/2023**

### **CONSTRUÇÃO DE 1.200 M DE MURO EM DIVERSOS IMÓVEIS PÚBLICOS**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 1200 M de muro em diversos imóveis, município de Marabá/PA.
- **Nome do contratado:** FVM SOLUÇÕES
- **Local de Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA
- **Origem dos Recursos:** Dotação Orçamentária: 131401.04.122.0001.1.019 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos, Bens e Espaços Públicos; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações
- **Modalidade e Licitação:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO Nº 10.436/2023-PMM
- **Data de Início da Obra:** 01/07/2023
- **Data Fim da Obra:** 31/12/2023
- **Valor da Obra:** R\$ 1.283.452,66
- **Valor Aplicado:** R\$ 1.233.836,12
- **Percentual Acumulado Aplicado:** 3,87%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 2.2%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 28.534,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**ESTADO DO PARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**

Folha 31 – Paço Municipal  
CEP: 68.508-970 – MARABÁ – PA  
TELEFONE (094) 3322- 2982  
E-mail: [gabinete@maraba.pa.gov.br](mailto:gabinete@maraba.pa.gov.br)